

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Việc thực hiện một số dự án đầu tư công trung hạn**  
**giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành**

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-TTT ngày 24/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang về việc thanh tra một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành và Quyết định số 94/QĐ-TTT ngày 01/8/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc gia hạn thời gian thanh tra.

Từ ngày 04/6/2019 đến ngày 05/9/2019, Đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành (Ban QLDA).

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 19/9/2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; ý kiến giải trình của UBND huyện Châu Thành,

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

## **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014, UBND huyện Châu Thành đã lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 và được Hội đồng nhân dân huyện thông qua. Nguồn vốn trung hạn được bố trí tập trung cho các công trình giao thông thiết yếu, các công trình y tế và giáo dục theo lộ trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Việc triển khai các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã từng bước hoàn thiện các tuyến giao thông nông thôn; hệ thống trường học, trạm y tế xã được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, huyện đạt 9/19 tiêu chí và 32/49 chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới và có 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng và Bình Hòa.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH**

### **1. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn**

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang. Theo đó, tổng số vốn đầu tư công trung hạn của huyện được phân bổ là **370.889** triệu đồng (50 công trình), tăng

60.996 triệu đồng so với kế hoạch vốn được phê duyệt tại Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 về việc phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tính đến thời điểm thanh tra, huyện đã tổ chức triển khai thi công 50 công trình, trong đó: 30 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, 19 công trình đang thi công, 01 công trình đang điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tổng số vốn đã được phân bổ trong thời kỳ thanh tra (kể cả vốn kéo dài) là 311.057 triệu đồng, đạt 83,9%. Trong đó:

- Năm 2016 - 2018 : 224.846 triệu đồng;
- Năm 2019 : 86.211 triệu đồng.

Tổng khối lượng hoàn thành là 271.132 triệu đồng, tổng số vốn đã được giải ngân 268.933 triệu đồng, đạt 72,5% so với kế hoạch vốn, trong đó: 17.740 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư tập trung, 251.193 triệu đồng từ nguồn xố số kiến thiết.

## **2. Thanh tra một số dự án cụ thể**

Lựa chọn 13/50 công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, cụ thể:

(1) Công trình Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi có tổng mức đầu tư 6.266 triệu đồng, gồm các hạng mục: Xây dựng mới trạm y tế; công trình phụ trợ; hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 23/5/2018, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 4.840 triệu đồng.

(2) Công trình Trạm Y tế xã Cấn Đăng có tổng mức đầu tư 4.936 triệu đồng, gồm các hạng mục: Cải tạo trạm y tế cũ, nhà bếp; nhà xe; công hàng rào, san lấp mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 12/4/2018, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 3.266 triệu đồng.

(3) Công trình Trụ sở UBND xã Vĩnh Nhuận có tổng mức đầu tư 6.945 triệu đồng, gồm các hạng mục: Trụ sở nhà làm việc; công hàng rào, sân nền, thoát nước; san lấp mặt bằng và phòng cháy chữa cháy. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 20/5/2017, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 5.431 triệu đồng.

(4) Công trình Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nhuận có tổng mức đầu tư 12.261 triệu đồng, gồm các hạng mục: Khôi phục vụ học tập, khối 03 phòng học; hành chính quản trị; xây mới 02 phòng học, cải tạo 07 phòng học; công trình phụ trợ; hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 26/02/2019, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 10.916 triệu đồng.

(5) Công trình Mẫu giáo Bình Hòa điểm phụ (Phú An 1) có tổng mức đầu tư 6.556 triệu đồng, gồm hạng mục: Xây mới 04 phòng học và trang thiết bị.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/12/2018, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 3.973 triệu đồng.

(6) Công trình Trường Mẫu giáo Bình Hòa điểm chính có tổng mức đầu tư 6.596 triệu đồng, gồm các hạng mục: Xây mới nhà bếp và các phòng chức năng; công trình phụ trợ; hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/12/2018, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 4.431 triệu đồng.

(7) Công trình Trường Mẫu giáo Cần Đăng có tổng mức đầu tư 6.768 triệu đồng, gồm các hạng mục: Xây mới nhà bếp và các phòng chức năng; công trình phụ trợ; hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 24/3/2018, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 4.049 triệu đồng.

(8) Công trình Trường Mẫu giáo Vĩnh An có tổng mức đầu tư 4.449 triệu đồng, gồm các hạng mục: Xây mới 02 phòng học, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/3/2018, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 2.754 triệu đồng.

(9) Công trình Trường THCS Vĩnh Nhuận có tổng mức đầu tư 25.570 triệu đồng, gồm các hạng mục: Khôi phục vụ học tập, hành chính quản trị; khôi phục phòng học bộ môn; khôi phục 04 phòng học cải tạo; công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 29/3/2018, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 12.874 triệu đồng.

(10) Công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành có tổng mức đầu tư 12.335 triệu đồng, gồm các hạng mục: Khôi phục hội trường, khôi phục phòng chức năng, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, thiết bị. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/7/2017, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 7.823 triệu đồng.

(11) Công trình Trường Tiểu học "A" Bình Hòa điểm chính có tổng mức đầu tư 19.654 triệu đồng, gồm các hạng mục: Khôi phục 04 phòng học, phục vụ học tập; khôi phục phòng chức năng; nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh; nhà vệ sinh giáo viên; hạ tầng kỹ thuật. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 28/02/2019, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 12.867 triệu đồng.

(12) Công trình Trường THCS Quán Cơ Thành có tổng mức đầu tư 30.600 triệu đồng, gồm các hạng mục: Xây mới 07 phòng học, 03 phòng bộ môn, thư viện, các phòng chức năng; công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật; trang thiết bị. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 27/3/2019, giá trị khối lượng hoàn thành (xây lắp) 9.976 triệu đồng.

(13) Công trình Trường Tiểu học "A" An Hòa điểm chính (Bình An 2) có tổng mức đầu tư 20.696 triệu đồng, gồm các hạng mục: Xây mới 02 phòng học;



phòng học ngoại ngữ, thư viện, các phòng chức năng; cải tạo 14 phòng học; công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật; trang thiết bị. Hiện nay, công trình đang triển khai thi công.

### ***2.1. Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng***

Nhìn chung, các công trình được thanh tra cơ bản thực hiện tốt trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng, cụ thể như:

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật được chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng thẩm quyền và trình tự quy định tại Điều 11, 12 và 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư.

- Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng (lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra thiết kế dự toán, tư vấn giám sát...) được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, nhìn chung theo hồ sơ thể hiện năng lực của các đơn vị tư vấn phù hợp với quy mô và cấp công trình, sản phẩm tư vấn cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi đưa vào khai thác sử dụng cơ bản đúng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Việc đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng được thực hiện đúng trình tự theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Về quy trình tổ chức đấu thầu: Cơ bản tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế:

- Nhật ký khảo sát địa chất, địa hình của công trình Trụ sở UBND xã Vĩnh Nhuận không có ngày tháng, đại diện chủ đầu tư không ghi nhận kết quả theo dõi, kiểm tra vào nhật ký, chưa ký xác nhận là không đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

- Về lựa chọn nhà thầu:

+ Không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013 đối với gói thầu số 09 - công trình Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nhuận; gói thầu số 10, 11 - công trình Trường THCS Vĩnh Nhuận.

+ Đăng tải thông tin chậm hơn thời hạn 07 ngày làm việc theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đối với: Gói thầu số

20 - công trình Trường THCS Vĩnh Nhuận; gói thầu số 18 - công trình Trường Tiểu học “B” Vĩnh Nhuận; gói thầu số 12 - công trình Trường Tiểu học “A” Bình Hòa điểm chính; gói thầu số 12 - công trình Trường THCS Quán Cơ Thành; gói thầu số 09 - công trình Trường Tiểu học “A” An Hòa điểm chính; gói thầu số 08 - công trình Trường Mẫu giáo Cần Đăng điểm chính.

- Không thực hiện gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu xây lắp tại các công trình Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi, Trường THCS Vĩnh Nhuận, Trường Tiểu học “B” Vĩnh Nhuận, Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành theo quy định tại Khoản 4 Điều 66 Luật Đấu thầu năm 2013 “*Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng*”.

- Chậm nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước đối với các công trình: Trường Mẫu giáo Vĩnh An; Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành; Trường Tiểu học “A” Bình Hòa điểm chính; Trường Mẫu giáo Bình Hòa điểm phụ (Phú An 1).

## **2.2. Về ký kết và thanh toán khối lượng hợp đồng xây dựng**

Ban QLDA đã ký kết hợp đồng và thanh toán thừa cho các nhà thầu với tổng số tiền **720,131 triệu đồng**, cụ thể:

- Do áp dụng không đúng đơn giá vật tư, nhân công, máy thi công và các hệ số chi phí tại công trình Trạm Y tế xã Cần Đăng số tiền **50,008 triệu đồng**.

+ Áp dụng đơn giá đối với vật liệu cọc tràm là 54.545 đồng/mét; không đúng đơn giá theo Công bố giá số 150/CBLS/XD-TC ngày 20/9/2016 của liên Sở Xây dựng - Tài chính là 5.454 đồng/mét.

+ Áp dụng đơn giá nhân công và máy thi công của công tác bơm cát cự ly bơm từ 500m đến  $\leq 700m$  cho công tác bơm cát có cự ly 200m (cự ly xác định theo chỉ dẫn của bản vẽ thiết kế).

+ Áp dụng hệ số chi phí chung 6,5% đối với công trình hạ tầng kỹ thuật không đúng quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, theo đó công trình hạ tầng kỹ thuật có hệ số chi phí chung 5,0%.

+ Áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án, chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán, chi phí giám sát xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật không đúng quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình.



+ Đối với gói thầu thi công xây dựng, khi lập dự toán phát sinh tăng, đơn vị tư vấn thiết kế sử dụng đơn giá đối với vật liệu ống nhựa D315 là 575.400 đồng/mét; không đúng đơn giá theo Công bố giá số 200/CBLS/XD-TC ngày 20/9/2016 của liên Sở Xây dựng - Tài chính là 501.636 đồng/mét và áp dụng không đúng tỷ lệ giảm giá dự thầu 17,4% khi thanh toán (áp dụng tỷ lệ 14,7%).

- Do khối lượng dự toán tính thừa và đã thanh toán cho đơn vị thi công **615,688 triệu đồng** tại các công trình:

+ Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi:	33,501 triệu đồng;
+ Trạm Y tế xã Cần Đăng:	34,658 triệu đồng;
+ Trụ sở UBND xã Vĩnh Nhuận:	52,425 triệu đồng;
+ Trường Tiểu học “B” Vĩnh Nhuận:	69,639 triệu đồng;
+ Trường Mẫu giáo Bình Hòa (điểm Phú An 1):	13,338 triệu đồng;
+ Trường Mẫu giáo Bình Hòa (điểm chính):	71,461 triệu đồng;
+ Trường Mẫu giáo Cần Đăng:	25,559 triệu đồng;
+ Trường Mẫu giáo Vĩnh An:	13,618 triệu đồng;
+ Trường THCS Vĩnh Nhuận:	126,392 triệu đồng;

(Tại gói thầu số 10 - công trình Trường THCS Vĩnh Nhuận, theo giải trình nhà thầu và ý kiến của UBND huyện Châu Thành, nhà thầu có chi số tiền 26,000 triệu đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công).

+ Trường Tiểu học “A” Bình Hòa (điểm chính):	66,917 triệu đồng;
+ Trường THCS Quán Cơ Thành:	108,180 triệu đồng.

Nguyên nhân là do sai sót trong các khâu lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế - dự toán dẫn đến việc khối lượng mời thầu không phù hợp với khối lượng của bản vẽ thiết kế. Mặt khác khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng Ban QLDA và các nhà thầu chưa rà soát khối lượng đúng và đủ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013 “*các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt*”, từ đó hợp đồng xây dựng được ký kết có giá không phù hợp với khối lượng của bản vẽ thiết kế.

- Do thanh toán thừa khối lượng phát sinh giảm tại công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành số tiền **54,435 triệu đồng**:

Trong quá trình thi công gói thầu số 9 - Khối hội trường và san lấp mặt bằng, căn cứ vào thực tế thi công tại hiện trường, vào ngày 23/6/2015, các bên liên quan lập biên bản xử lý kỹ thuật phát sinh giảm diện tích san lấp từ 4.358m<sup>2</sup> xuống còn 4.064,07m<sup>2</sup> tương ứng với giá trị phát sinh giảm 24,559 triệu đồng (đã nhân tỉ lệ giảm thầu).

Tương tự, tại gói thầu số 12 - Hạ tầng kỹ thuật, vào ngày 25/11/2015, các bên lập biên bản xử lý kỹ thuật phát sinh giảm chiều dài hàng rào 14,4m, tương ứng với số tiền 29,876 triệu đồng (đã nhân tỉ lệ giảm thầu).

Nhưng Ban QLDA đã thanh toán cho các nhà thầu toàn bộ phần khối lượng phát sinh giảm nêu trên.

### **2.3. Về hiện trạng công trình**

Đối với 12 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện trạng công trình sử dụng ổn định, chưa xuất hiện các dấu hiệu liên quan đến chất lượng công trình. 01 công trình còn lại đang trong thời gian thi công.

## **III. KẾT LUẬN**

### **1. Những việc đã làm được**

UBND huyện Châu Thành đã chủ động trong việc triển khai các dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn được duyệt, đến nay huyện đã tổ chức triển khai thi công 50 công trình và giải ngân đạt 72,5% so với kế hoạch vốn theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh. Qua đó, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Nhân dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Quá trình triển khai các dự án, chủ đầu tư và đơn vị điều hành dự án đã chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, đấu thầu, hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư.

### **2. Những hạn chế, thiếu sót**

Bên cạnh những việc đã làm được, trong quá trình thực hiện các công trình nêu trên, các đơn vị liên quan còn có những hạn chế, thiếu sót sau:

- Nhật ký khảo sát địa chất, địa hình của công trình Trụ sở UBND xã Vĩnh Nhuận không đúng theo quy định.

- Không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (03 gói thầu); đăng tải thông tin về đấu thầu không đúng thời hạn quy định (06 gói thầu).

- Không thực hiện gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng (04 gói thầu).

- Chậm nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (05 công trình).

- Ký kết và thanh toán thừa khối lượng cho các nhà thầu.



#### IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định:

1. Quyết định số 90/QĐ-TTT ngày 26/7/2019 thu hồi số tiền **253,569 triệu đồng** của Ban QLDA do thanh toán thừa chi phí quản lý dự án, tư vấn và xây dựng cho các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, thi công tại 05 công trình, gồm:

- Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi: 33,501 triệu đồng;
- Trạm Y tế xã Cần Đăng: 84,666 triệu đồng;
- Trụ sở UBND xã Vĩnh Nhuận: 52,425 triệu đồng;
- Trường Tiểu học “B” Vĩnh Nhuận: 69,639 triệu đồng;
- Trường Mẫu giáo Bình Hòa (điểm Phú An 1): 13,338 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/9/2019, Ban QLDA đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 253,569 triệu đồng.

2. Các Quyết định số 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/QĐ-TTT ngày 20/9/2019 thu hồi số tiền **316,101 triệu đồng** do thanh toán thừa chi phí xây dựng cho các nhà thầu tại các công trình:

- Trường Mẫu giáo Cần Đăng: 25,559 triệu đồng;
- Trường Mẫu giáo Vĩnh An: 13,618 triệu đồng;
- Trường THCS Vĩnh Nhuận: 47,392 triệu đồng;
- Trung tâm VH và HTCD xã Vĩnh Thành: 54,435 triệu đồng;
- Trường Tiểu học “A” Bình Hòa (điểm chính): 66,917 triệu đồng;
- Trường THCS Quán Cơ Thành: 108,180 triệu đồng.

#### V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Thu hồi tổng số tiền **694,131 triệu đồng**, bao gồm:

- Số tiền **253,569 triệu đồng** phải thu hồi theo Quyết định số 90/QĐ-TTT (đã nộp tài khoản tạm giữ Thanh tra tỉnh số tiền 253,569 triệu đồng).

- Số tiền **316,101 triệu đồng** phải thu hồi theo các Quyết định số 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/QĐ-TTT.

- Số tiền **124,461 triệu đồng** đã thanh toán thừa chi phí xây dựng cho các nhà thầu tại các công trình:

- + Trường Mẫu giáo Bình Hòa (điểm chính): 71,461 triệu đồng;
- + Trường THCS Vĩnh Nhuận: 53,000 triệu đồng.

2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

2.1. Chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban QLDA:



- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

- Chấn chỉnh công tác thẩm định, quản lý dự án; công tác thương thảo và ký kết hợp đồng.

- Khi lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán cần chú trọng đến năng lực của các đơn vị.

**2.2.** Có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh An Giang số tiền **694,131 triệu đồng** nêu trên (đã nộp 253,569 triệu đồng).

## **VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành có trách nhiệm thực hiện nghiêm yết công khai Kết luận thanh tra ít nhất 15 ngày liên tục tại trụ sở đơn vị; chậm nhất 10 ngày phải xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra đến Thanh tra tỉnh trong 45 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Giao Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận này theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Trên đây là Kết luận thanh tra một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành./

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (để b/c);
- Cục 3 - Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Chánh Thanh tra;
- Các Phó Chánh Thanh tra;
- UBND huyện Châu Thành
- Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành;
- Phòng Giám sát, KT&XLSTT;
- Công TTĐT Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, HSTT (P.KT).



**CHÍNH THẠNH TRẠ**

**Võ Thanh Tráng**



**PHỤ LỤC 01**  
**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC THANH TRA**

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 01/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang)

STT	Tên công trình	QĐ phê duyệt BCKTKT/Dự án	Chủ đầu tư	Đơn vị tư vấn thiết kế	Đơn vị tư vấn thẩm tra	Đơn vị tư vấn giám sát	Đơn vị thi công xây lắp
1	Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi	Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 24/01/2017	UBND huyện Châu Thành	Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Xây dựng TSC	Công ty TNHH Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng N.T.B	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát triển Long Hưng Phát	Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Lợi
2	Trạm Y tế xã Cấn Đăng	Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế ATEC	Công ty TNHH Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng N.T.B	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát triển Long Hưng Phát	Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI
3	Trụ sở UBND xã Vĩnh Nhuận	Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 29/02/2016	Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành	Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Xây dựng TSC	Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tin học Đoàn Hưng	Công ty TNHH Xây dựng Hải Nam
4	Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nhuận	Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 26/4/2018	UBND huyện Châu Thành	Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng AB&C	Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang	Công ty Đoàn Hưng, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hưng Triết	+ Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Lộc Phát - Công ty TNHH Xây dựng Hải Nam + Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Toàn Thịnh Cường - Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Lợi.
5	Mẫu giáo Bình Hòa điểm phụ (Phú An 1)	Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 29/5/2017	Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế ATEC	Công ty TNHH Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng N.T.B	Công ty TNHH Xây dựng Phương Hân	Công ty TNHH Xây dựng Lộc Phát
6	Trường Mẫu giáo Bình Hòa điểm chính	Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 26/10/2016	Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Mộc	Công ty TNHH Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng N.T.B	Công ty TNHH Xây dựng Phương Hân	Công ty TNHH Xây dựng Phước Thịnh
7	Trường Mẫu giáo Cấn Đăng	Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 25/10/2016	Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành	Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Xây dựng TSC	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Văn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát triển Long Hưng Phát	Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Lợi

STT	Tên công trình	QĐ phê duyệt BCKTKT/Dự án	Chủ đầu tư	Đơn vị tư vấn thiết kế	Đơn vị tư vấn thẩm tra	Đơn vị tư vấn giám sát	Đơn vị thi công xây lắp
8	Trường Mẫu giáo Vĩnh An	Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 28/3/2017	Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành	Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Xây dựng TSC	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Văn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát triển Long Hưng Phát	Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên
9	Trường THCS Vĩnh Nhuận	Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 26/6/2019	UBND huyện Châu Thành	Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng AB&C	Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát triển Long Hưng Phát	+ Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Miền Nam + Công ty TNHH MTV Thuấn Tài + Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI
10	Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành	Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 16/5/2017	UBND huyện Châu Thành	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Long Việt	Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang	Công ty TNHH MTV Lộc Phát Thành	+ Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Toàn Thịnh Cường và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức; + Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức
11	Trường Tiểu học "A" Bình Hòa (điểm chính)	Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 20/10/2017	UBND huyện Châu Thành	Công ty TNHH Xây dựng Khang Thịnh Phát	Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tin học Đoàn Hưng	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng HAG
12	Trường THCS Quán Cơ Thành	Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 23/02/2017	UBND huyện Châu Thành	Công ty TNHH Xây dựng Khang Thịnh Phát	Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tin học Đoàn Hưng	Công ty TNHH Xây dựng Hải Nam
13	Trường Tiểu học "A" An Hòa điểm chính (Bình An 2)	Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 13/10/2017	UBND huyện Châu Thành	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Mộc	Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang	Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Long Xuyên	Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Gia Phát - Công ty TNHH Tiến An



**PHỤ LỤC 02**

**TỔNG HỢP GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỪA CHO CÁC ĐƠN VỊ**

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 01/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang)

Đvt: đồng

STT	Công trình	Sai đơn giá, định mức	Thừa khối lượng	Cộng	Đơn vị thực hiện
1	<b>Trạm Y tế Vĩnh Lợi</b>	-	33.501.000	33.501.000	
	Gói thầu xây lắp		33.501.000		Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Lợi
2	<b>Trạm Y tế Cấn Đăng</b>	50.008.000	34.658.000	84.666.000	
	Gói thầu xây lắp	7.342.000	34.658.000		Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI
	Chi phí QLDA	17.738.000			Ban QLDA Châu Thành
	Chi phí lập BCKTKT	8.588.000			Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế ATEC
	Chi phí thẩm tra TKDT	2.374.000			Công ty TNHH Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng N.T.B
	Chi phí giám sát	13.966.000			Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát triển Long Hưng Phát
3	<b>Trụ sở UBND xã Vĩnh Nhuận</b>	-	52.425.000	52.425.000	
	Gói thầu xây lắp		52.425.000		Công ty TNHH Xây dựng Hải Nam
4	<b>Trường TH B Vĩnh Nhuận</b>	-	69.639.000	69.639.000	
	Gói thầu số 9 - Khôi phục vụ		69.639.000		Liên danh Công ty TNHH XD Lộc Phát - Công ty TNHH XD Hải Nam
5	<b>Trường MG Bình Hòa (Phú An 1)</b>	-	13.338.000	13.338.000	
	Gói thầu xây lắp		13.338.000		Công ty TNHH Xây dựng Lộc Phát
6	<b>Trường Mẫu giáo Bình Hòa điểm chính (Phú H)</b>		71.461.000	71.461.000	
	Gói thầu xây lắp		71.461.000		Công ty TNHH xây dựng Phước Thịnh
7	<b>Trường Mẫu giáo Cấn Đăng</b>		25.559.000	25.559.000	
	Gói thầu xây lắp		25.559.000		Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Lợi
8	<b>Trường Mẫu giáo Vĩnh An</b>		13.618.000	13.618.000	
	Gói thầu xây lắp		13.618.000		Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên
9	<b>Trường THCS Vĩnh Nhuận</b>		100.392.000	100.392.000	
	Gói thầu số 10 - Thi công xây lắp hạng mục Khối 6 phòng học bộ môn		53.000.000		Công ty TNHH Xây dựng phát triển Miền Nam

STT	Công trình	Sai đơn giá, định mức	Thừa khối lượng	Cộng	Đơn vị thực hiện
	Gói thầu số 11 - Thi công xây lắp hạng mục Khối hành chính quản trị - phục vụ học tập		13.548.000		Công ty TNHH MTV Thuấn Tài
	Gói thầu số 12 - Thi công xây lắp hạng mục Khối công trình phụ trợ		33.844.000		Công ty TNHH MTV TVĐT XD PCI
10	<b>TTVH và HTCĐ Vĩnh Thành</b>		<b>54.435.000</b>	<b>54.435.000</b>	
	Gói thầu số 9 - Khối hội trường		24.559.000		Liên danh Công ty TNHH XDTMDV Toàn Thịnh Cường và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức
	Gói thầu số 12 - Hạ tầng kỹ thuật		29.876.000		Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức
11	<b>Trường Tiểu học A Bình Hòa (điểm chính)</b>		<b>66.917.000</b>	<b>66.917.000</b>	
	Gói thầu xây lắp		66.917.000		Công ty TNHH Tư vấn đầu xây dựng HAG
12	<b>Trường THCS Quân Cơ Thành</b>		<b>108.180.000</b>	<b>108.180.000</b>	
	Gói thầu xây lắp		108.180.000		Công ty TNHH Xây dựng Hải Nam
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>50.008.000</b>	<b>644.123.000</b>	<b>694.131.000</b>	

**PHỤ LỤC 03****TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 01/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang)

Stt	Tên đơn vị, tổ chức và họ tên cá nhân	Chức vụ, chức danh qua từng thời kỳ	Nội dung
<b>I Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành</b>			
1	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<i>Công trình Trạm Y tế Vĩnh Lợi</i> - Không thực hiện gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 66 Luật Đấu thầu năm 2013 - Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 33,501 triệu đồng
	Tạ Minh Trí	Phó Giám đốc BQLDA	
2	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<i>Công trình Trạm Y tế Cẩn Đăng</i> - Chưa đảm bảo thời hạn nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC - Áp dụng không đúng đơn giá vật tư, nhân công, máy thi công và các hệ số chi phí tại công trình Trạm Y tế xã Cẩn Đăng: 50,008 triệu đồng - Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 34,658 triệu đồng
	Nguyễn Tấn Phong	Giám đốc Ban QLDA (Từ tháng 4/2018)	
	Tạ Minh Trí	Phó Giám đốc BQLDA	
	Tạ Văn Hoi	Cán bộ kỹ thuật	
3	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<i>Công trình Trụ sở UBND xã Vĩnh Nhuận</i> - Nhật ký khảo sát địa chất, địa hình của công trình Trụ sở UBND xã Vĩnh Nhuận không đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP - Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 52,425 triệu đồng
	Nguyễn Quang Huy	Phó Trưởng BQLDA	
4	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<i>Công trình Trường TH "B" Vĩnh Nhuận</i> - Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013 - Đăng tải thông tin không đúng thời hạn quy định Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Không thực hiện gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 66 Luật Đấu thầu năm 2013 - Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 69,639 triệu đồng
	Nguyễn Quang Huy	Phó Trưởng BQLDA	
	Tạ Minh Trí	Phó Giám đốc BQLDA	
5	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<i>Công trình Trường MG Bình Hòa (Phú An 1)</i> - Chưa đảm bảo thời hạn nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC - Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 13,338 triệu đồng
	Nguyễn Văn Hận	Phó Giám đốc BQLDA	
6	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<i>Công trình Trường Mẫu giáo Bình Hòa điểm chính (Phú Hòa 1)</i> - Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 71,461 triệu đồng
	Nguyễn Văn Hận	Phó Giám đốc BQLDA	
7	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<i>Công trình Trường Mẫu giáo Cẩn Đăng</i> - Đăng tải thông tin không đúng thời hạn quy định Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 25,559 triệu đồng
	Tạ Minh Trí	Phó Giám đốc BQLDA	
8	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<i>Công trình Trường Mẫu giáo Vĩnh An</i> - Chưa đảm bảo thời hạn nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC - Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 13,618 triệu đồng
	Tạ Minh Trí	Phó Giám đốc BQLDA	

Stt	Tên đơn vị, tổ chức và họ tên cá nhân	Chức vụ, chức danh qua từng thời kỳ	Nội dung
9	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<p><i>Công trình Trường THCS Vĩnh Nhuận</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013</li> <li>- Đăng tải thông tin không đúng thời hạn quy định Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP</li> <li>- Không thực hiện gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 66 Luật Đấu thầu năm 2013</li> <li>- Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 126,392 triệu đồng</li> </ul>
	Tạ Minh Trí	Phó Giám đốc BQLDA	
10	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<p><i>Công trình TTVH và HTCD Vĩnh Thành</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không thực hiện gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 66 Luật Đấu thầu năm 2013</li> <li>- Chưa đảm bảo thời hạn nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC</li> <li>- Thanh toán cho nhà thầu phần khối lượng đã xử lý phát sinh giảm với số tiền 54,435 triệu đồng</li> </ul>
	Nguyễn Quang Huy	Phó Trưởng BQLDA	
	Châu Hòa Trường An	Cán bộ kỹ thuật	
11	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<p><i>Công trình Trường Tiểu học "A" Bình Hòa (điểm chính)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng tải thông tin không đúng thời hạn quy định Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP</li> <li>- Chưa đảm bảo thời hạn nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC</li> <li>- Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 66,917 triệu đồng</li> </ul>
	Nguyễn Văn Hận	Phó Giám đốc BQLDA	
12	Trương Ngọc Lợi	Trưởng Ban QLDA (Trước tháng 4/2018)	<p><i>Công trình Trường THCS Quán Cơ Thành</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng tải thông tin không đúng thời hạn quy định Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP</li> <li>- Ký kết hợp đồng và thanh toán thừa khối lượng cho nhà thầu với số tiền 108,180 triệu đồng</li> </ul>
	Nguyễn Văn Hận	Phó Giám đốc BQLDA	
13	Nguyễn Tấn Phong	Giám đốc Ban QLDA (Từ tháng 4/2018)	<p><i>Công trình Trường Tiểu học "A" An Hòa điểm chính</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng tải thông tin không đúng thời hạn quy định Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP</li> </ul>
	Tạ Minh Trí	Phó Giám đốc BQLDA	
<b>II</b>	<b>Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Thành</b>		
1	Đặng Vũ Khang	Phó Trưởng phòng (Tháng 10/2016)	Thực hiện thẩm định chưa đúng quy định đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và hồ sơ phát sinh tăng của Công trình Trạm Y tế xã Cần Đăng